



รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน และตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ของเทศบาลตำบลวังขนาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) รอบ ๖ เดือน

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เทศบาลตำบลวังขนาย

แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ วัสดุและครุภัณฑ์
ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน และตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ของเทศบาลตำบลวังขนาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) รอบ ๖ เดือน

๑. โครงการ/กิจกรรม ตามแผนดำเนินงาน จำนวน ๗๕ โครงการ

๑.๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๑๙	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๓๓
๑.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๘	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๖๗
๑.๓ ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๔๘	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐๐
๑.๔ ยกเลิก	จำนวน ๐	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๐๐.๐๐
<u>งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ</u>	จำนวน ๑๓,๗๕๑,๗๕๗	บาท	
<u>งบประมาณที่เบิกจ่าย</u>	จำนวน ๕,๖๐๘,๓๔๓	บาท	คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๗๘

๒. โครงการ/กิจกรรม จากปี พ.ศ.๒๕๖๗ ที่กันเงินเพื่อดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑๒ โครงการ

๑.๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๑๑	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๗
๑.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๐	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐
๑.๓ ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๐	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐
๑.๔ ยกเลิก	จำนวน ๑	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๓
<u>งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ</u>	จำนวน ๕,๐๑๒,๑๐๓	บาท	
<u>งบประมาณที่เบิกจ่าย</u>	จำนวน ๔,๔๓๙,๖๖๗	บาท	คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๕๘

๓. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่

๓.๑ ผลการดำเนินงานตามโครงการ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ สำหรับโครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมดำเนินการตามโครงการฯ

๓.๒ การดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวนทั้งสิ้น ๗๕ โครงการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๙ โครงการ ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ๘ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๔๘ โครงการ และไม่มีโครงการที่ยกเลิก โดยมีหลายโครงการที่เป็นโครงการต่อเนื่องจะต้องดำเนินการตลอดปีงบประมาณฯ

๓.๓ การดำเนินโครงการกรณีการกันเงินจากปีงบประมาณที่ผ่านมา (พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๒ โครงการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๑ โครงการ และยกเลิกโครงการ จำนวน ๑ โครงการ

๔. ปัญหา / อุปสรรค ในการดำเนินงาน

๔.๑ โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช.ล่าช้า

๔.๒ วิทยาการที่จะบรรยายโครงการฝึกอบรมฯ มีช่วงเวลาไม่ตรงกับระยะเวลาที่กำหนดจะดำเนินการจัดทำโครงการฯ

๔.๓ ปัญหาด้านสถานที่ คือโปรเจคเตอร์มีขนาดเล็กเกินไปทำให้ผู้เข้าอบรมที่นั่งด้านหลังมองไม่ชัดเจน

๕. ความเห็น และข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังขนาย

๕.๑ ความเห็น

๑) จากการนำเสนอผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมรับทราบ แต่ละสำนัก / กอง มีผลการดำเนินงานตามโครงการอย่างดีแล้ว งานและภารกิจบางกิจกรรม / โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ขอให้เร่งรัดในการดำเนินงานให้แล้วเสร็จเพื่อความเจริญของท้องถิ่น

๒) การอธิบายในรายละเอียดของการดำเนินงาน ของแต่ละสำนัก / กอง ต่อที่ประชุมยังไม่ค่อยชัดเจน

๓) หากดูจากผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรก ถือว่าการปฏิบัติงานยังมีความล่าช้ามาก

๔) หากดูจากผลการดำเนินงานตามที่เสนอ บุคลากรยังขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

๕) การดำเนินงานในแต่ละโครงการ / กิจกรรม มีความล่าช้า และยังไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้

๕.๒ ข้อเสนอแนะ

- ๑) การดำเนินงานของสำนักช่าง เรื่องการจัดทำ Bar Chart ขอให้เขียนแผนการดำเนินงานจนกระทั่งงานแล้วเสร็จ
- ๒) โครงการบางประเภท ที่สามารถแบ่งงวดงานได้ ควรแบ่งงวดงาน เพื่อเป็นการกระตุ้นการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามระยะเวลา
- ๓) สำนัก / กอง อื่น ๆ บางส่วนราชการดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ดีแล้ว และบางส่วนราชการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินงานตามแผนฯขอให้เร่งรัดในการดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ให้ทันต่อการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อจะได้ไม่เกิดการกักเงินงบประมาณไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป
- ๔) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว กำหนดระยะเวลาดำเนินงานอย่างไร ควรกำหนดช่วงเวลาให้ชัดเจน และให้มีความสอดคล้องกับโครงการที่จะดำเนินการ
- ๕) โครงการ/ กิจกรรม และวงเงินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ที่มีงบประมาณน้อย หากดำเนินการได้ควรดำเนินการทันที เนื่องจากช่วง ๖ เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ หากมีการกิจที่จำเป็นเร่งด่วน จะดำเนินการไม่ทันตามกำหนดเวลา
- ๖) โครงการ / ครุภัณฑ์ ที่ยังไม่ถึงกำหนดเวลาที่จะดำเนินการ ขอให้มีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานไว้ล่วงหน้า เมื่อถึงกำหนดระยะเวลา จะสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลาที่วางไว้
- ๗) การนำเสนอผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป ขอให้เตรียมความพร้อมในการอธิบาย สรุปผล และการนำเสนอผลการดำเนินงานให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
- ๘) ควรปรับเปลี่ยนระบบ และวิธีการในการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานมากขึ้นควรจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ให้กับข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้ได้รับทราบและปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน

หมายเหตุ : สำหรับโครงการ / กิจกรรม ที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานนั้น หมายความว่า โครงการ / กิจกรรมนั้น จะต้องดำเนินการตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษา การให้บริการสาธารณะ เช่น เรื่องของอาหารเสริม (นม) , อาหารกลางวัน , การจ่ายเบี้ยต่าง ๆ การให้บริการด้านสาธารณสุข และด้านสวัสดิการสังคม เป็นต้น

สรุปรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
ตามผลการดำเนินงาน และตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) รอบ ๖ เดือน
ของเทศบาลตำบลวังขนาย

สรุปรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ วัสดุและครุภัณฑ์ (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘)

ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลวังขนายรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ ๑ การพัฒนาระบบการคมนาคม ระบบจราจร และระบบสื่อสาร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ(บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				หน่วยงานรับผิดชอบ				
			โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการขยายไหล่ทางบ้านป่าสมหมาย วันยะโต หมู่๕	๔๙๕,๙๑๕	๐	๐	๔๘๕,๐๐๐	๑๐,๙๑๕																	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง	
๒	โครงการขยายไหล่ทางถนนลาดยางฯ ขอย ๕ (สุสานคริสต์) หมู่๖	๔๕๑,๕๐๐	๐	๐	๔๕๑,๕๐๐	๐																	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง	
๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ขอย ๑๗ หมู่๖	๔๙๗,๒๐๐	๐	๐	๔๙๗,๒๐๐	๐																	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง	
๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ท้ายซอยอำมา หมู่๕	๒๖๙,๒๐๐	๐	๐	๒๖๙,๒๐๐	๐																	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง	
๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายหน้าหมู่บ้านเพอร์เฟก ตอนที่๓ หมู่๖	๔๙๙,๓๐๐	๐	๐	๔๙๙,๓๐๐	๐																	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง	
๖	โครงการปรับปรุงลาดยางฯ ขอย๓(โรงเหล้าไก่เพล) หมู่๓	๔๙๗,๗๐๐	๐	๐	๔๙๗,๗๐๐	๐																	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง	
๗	โครงการปรับปรุงและพัฒนาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่๑๐ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเศก	๔๙๘,๖๐๐	๐	๐	๔๙๐,๐๐๐	๘,๖๐๐																	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หนองตาบ่ง ขอย ๑๗ (แพร่แดง) หมู่๔	๔๙๗,๑๔๓	๐	๐	๐	๔๙๗,๑๔๓																✓		กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หนองตาบ่ง ขอย ๕/๒ (รุ่งอรุณ) หมู่๔	๔๗๖,๕๗๗	๐	๐	๐	๔๗๖,๕๗๗																✓		กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย ๑๔/๕ (ผญ.แลนด) หมู่๗	๒๔๐,๖๐๒	๐	๐	๐	๒๔๐,๖๐๒																✓		กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอย๑๔/๗ (คุณบุญยงค์) หมู่๗	๔๙๗,๑๔๓	๐	๐	๐	๔๙๗,๑๔๓																✓		กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย ๑๘/๑๓(สลิมโพธิ์ปาน) หมู่๑	๑๖๔,๘๓๘	๐	๐	๐	๑๖๔,๘๓๘																✓		กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย ๒/๒ (ร่วมใจ๒) หมู่๕	๒๖๔,๑๓๙	๐	๐	๒๔๙,๕๐๐	๑๔,๖๓๙														✓			ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย ๒๐/๓ (โก้หมึก) หมู่๑	๙๘,๔๑๘	๐	๐	๐	๙๘,๔๑๘																✓		กองช่าง	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่บ้านก้านวิสุทธิ์ ตอนที่ ๒ หมู่๖	๓๕๖,๒๙๘	๐	๐	๓๔๐,๙๐๐	๑๕,๓๙๘																✓		ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

แนวทางที่ ๑ การพัฒนาระบบการคมนาคม ระบบจราจร และระบบสื่อสาร



ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ(บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
			โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หอนงตาบ่ง ซอย ๑๔(ยังยืน) หมู่๔	๔๙๗,๑๔๓	๐	๐	๐	๔๙๗,๑๔๓																กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หลังวัด ซอย๑ (ข้างเสาโทรศัพท์) หมู่๖	๒๐๖,๓๒๓	๐	๐	๐	๒๐๖,๓๒๓																กองช่าง
รวม ๑๗ โครงการ		๖,๕๐๘,๐๓๙	๐	๐	๓,๗๘๐,๓๐๐	๒,๗๒๗,๗๓๙				= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน							๙	๐	๘	๐		
										= ระยะเวลาที่ดำเนินงานจริง												

สรุปรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ วัสดุและครุภัณฑ์ (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘)

ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลวังขนายรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ ๒ การพัฒนาระบบไฟฟ้าหรือแสงสว่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘							ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ		
			โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
-	-	-		-	-																		
รวม ๐ โครงการ		๐	๐	๐	๐	๐	 = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน							๐	๐	๐	๐						
							 = ระยะเวลาที่ดำเนินงานจริง																

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ ๓ การพัฒนาระบบประปา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ		
			โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก	สรุปผล
-	-	-	๐	-	-																			
รวม ๐ โครงการ		๐	๐	๐	๐	๐	 = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน								๐	๐	๐	๐						
							 = ระยะเวลาที่ดำเนินงานจริง																	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ ๔ การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘							ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ			
			โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล
-	-	-	๐	-	-																			
รวม ๐ โครงการ		๐	๐	๐	๐	๐	 = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน							๐	๐	๐	๐							
							 = ระยะเวลาที่ดำเนินงานจริง																	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ ๕ การพัฒนาระบบผังเมืองรวมและการควบคุมอาคาร/ควบคุมการก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘						ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ		
			โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
-	-	-	๐	-	-																	
รวม ๐ โครงการ		๐	๐	๐	๐	๐			= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน						๐	๐	๐	๐				
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑ จำนวน ๑๗ โครงการ		๖,๕๐๘,๐๓๙	๐	๐	๓,๗๘๐,๓๐๐	๒,๗๒๗,๗๓๙			= ระยะเวลาที่ดำเนินงานจริง						๙	๐	๘	๐				

สรุปรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ วัสดุและครุภัณฑ์ (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘)

ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลวังขนายรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางที่ ๑ การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของชุมชนและจังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗				พ.ศ. ๒๕๖๘				ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				หน่วยงาน รับผิดชอบ			
			โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
-																						
รวม ๐ โครงการ		๐	๐	๐	๐	๐	= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน				๐	๐	๐	๐								
							= ระยะเวลาที่ดำเนินงานจริง															

แนวทางที่ ๒ การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรให้มีคุณภาพ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
			โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐													✓			สำนักปลัด
รวม ๑ โครงการ		๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐	 = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน							๐	๐	๑	๐					
							 = ระยะเวลาที่ดำเนินงานจริง															

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางที่ ๓ การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗				พ.ศ. ๒๕๖๘							ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ		
			โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		สรุปผล	
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชน ในชุมชน	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๒๗,๐๐๐	๓,๐๐๐																			สำนักปลัด
รวม ๑ โครงการ		๓๐,๐๐๐	๐	๐	๒๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน											๑	๐	๐	๐				
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒ จำนวน ๒ โครงการ		๖๐,๐๐๐	๐	๐	๒๗,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	= ระยะเวลาที่ดำเนินงานจริง											๑	๐	๑	๐				

สรุปรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ วัสดุและครุภัณฑ์ (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘)

ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลวังขนายรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคนและสังคม

แนวทางที่ ๑ การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ			
			โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		สรุปผล		
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ดูแลคน พิการ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐																				
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน	๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๓๐,๕๐๐	๒๖๙,๕๐๐																				
๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนาาศักยภาพสตรีวัง ขนาย	๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๘๐,๐๐๐																				
รวม ๓ โครงการ		๔๑๐,๐๐๐	๐	๐	๓๐,๕๐๐	๓๗๙,๕๐๐	← → = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน										๐	๑	๒	๐						
							← → = ระยะเวลาที่ดำเนินงานจริง																			

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคนและสังคม

แนวทางที่ ๒ การส่งเสริมครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความเข้มแข็ง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘					ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ					
			โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐	๐				→										✓					
๒	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	๐				→										✓					
๓	โครงการค่ายครอบครัวอบอุ่น วังขนายสดใสไร้ความรุนแรง	๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๘๐,๐๐๐					←											✓			
รวม ๓ โครงการ		๑๓๐,๐๐๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	← → = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน										๒	๐	๑	๐					
							→ ← = ระยะเวลาที่ดำเนินงานจริง																		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคนและสังคม

แนวทางที่ ๓ การส่งเสริมความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ		
			โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก	สรุปผล
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๑๗,๖๙๐	๑๒,๓๑๐													✓					
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐																✓		
๓	โครงการอบรมให้ความรู้ความปลอดภัยลด อุบัติเหตุทางถนน	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐															✓			
๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๔๐,๐๐๐															✓			
๕	โครงการฝึกซ้อมแผนสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐															✓			
๖	โครงการอบรม การป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นแก่ เยาวชนในสถานศึกษาของเทศบาล	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐															✓			
๗	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณภัย เบื้องต้นให้แก่ประชาชน	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๒๙,๙๔๐	๖๐													✓					
รวม ๗ โครงการ		๒๔๐,๐๐๐	๐	๐	๔๗,๖๓๐	๑๙๒,๓๗๐					= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน				๒	๐	๕	๐						
											= ระยะเวลาที่ดำเนินงานจริง													

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคนและสังคม

แนวทางที่ ๔ การเสริมสุขภาพของประชาชนหรือด้านสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ	
			โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)			ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล			
๑	โครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่รู้พิษภัยบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	๒๒,๐๐๐	๐	๐	๒๐,๖๐๕	๑,๓๙๕															✓					
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษขนาดเล็ก(PM๒.๕)	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๓,๐๑๐	๖,๙๙๐															✓					
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๑๗๕,๙๙๙	๐	๐	๕๓,๖๐๔.๓๐	๑๒๒,๓๙๕.๗๐															✓					
๔	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ/โรคระบาดต่างๆ	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐																	✓			
๕	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๕๔๐	๒๙,๔๖๐															✓					
๖	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิต ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลวังขนาย	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐																	✓			
๗	โครงการโครงการอบรมผู้ประกอบการและผู้ สัมผัสอาหาร	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐																	✓			
๘	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๔๐,๐๐๐																	✓			
๙	โครงการส่งเสริมชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข มูลฐานประจำหมู่บ้าน (อสม.)	๗๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๗๐,๐๐๐																	✓			
รวม ๙ โครงการ		๕๔๗,๙๙๙	๐	๐	๗๗,๗๕๔.๓๐	๔๗๐,๒๓๙.๗๐	 = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน										๒	๒	๕	๐						
							 = ระยะเวลาที่ดำเนินงานจริง																			

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคนและสังคม

แนวทางที่ ๕ การส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ				
			โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก	สรุปผล		
๑	โครงการอบรมป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐																	✓			
๒	โครงการการพัฒนาครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเทศบาลตำบลวังขนาย	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐																	✓			
๓	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๔๐,๐๐๐																	✓			
๔	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐																	✓			
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา “ จัดหาอาหารกลางวันของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังขนาย”	๓๒๖,๓๔๐	๐	๐	๑๖๓,๘๓๖	๑๖๒,๕๐๔																✓				
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเทศบาลตำบลวัง ขนาย	๗๒,๙๖๔	๐	๐	๐	๗๒,๙๖๔																	✓			
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๙,๕๗๕	๐	๐	๐	๑๙,๕๗๕																	✓			
๘	โครงการหนุนน้อยปลูกผัก	๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๕,๐๐๐																	✓			
๙	โครงการเข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม	๗๑,๒๘๐	๐	๐	๐	๗๑,๒๘๐																	✓			
๑๐	โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี	๗๑,๓๖๐	๐	๐	๖๘,๕๔๐	๒,๘๒๐																✓				
๑๑	โครงการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์	๑๐,๒๐๐	๐	๐	๙,๔๘๐	๗๒๐																	✓			
๑๒	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬานักเรียน	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐																	✓			
๑๓	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	๑,๘๘๒,๐๐๐	๐	๐	๙๕๑,๘๐๐	๙๓๐,๒๐๐																✓				
๑๔	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ เยาวชนตำบลวังขนาย	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐																	✓			
รวม ๑๔ โครงการ		๒,๖๕๘,๗๑๙	๐	๐	๑,๑๙๓,๖๕๖	๑,๔๖๕,๐๖๓	= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน							๒	๒	๑๐	๐									
							= ระยะเวลาที่ดำเนินงานจริง																			

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคนและสังคม

แนวทางที่ ๖ การส่งเสริม อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ		
			โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก	สรุปผล
๑	โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	←														✓			
๒	โครงการจัดงานวันสำคัญ ของชาติ งานรัฐพิธี และการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๘๐,๐๐๐	๐	๐	๙,๒๓๐	๗๐,๗๗๐	←														✓			
๓	โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม ท้องถิ่น “ วันสงกรานต์”	๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๔๐,๐๐๐	←														✓			
๔	โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม ท้องถิ่น “สืบสานประเพณีลอยกระทง”	๘,๐๐๐	๐	๐	๘,๐๐๐	๐	←	↔													✓			
๕	โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม ท้องถิ่น “สืบสานประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา”	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	←														✓			
๖	โครงการจัดกิจกรรมงานพิธีในวันสำคัญของ ชาติ	๘,๐๐๐	๐	๐	๐	๘,๐๐๐	←														✓			
๗	โครงการสนับสนุนงบประมาณสภาวัฒนธรรม ตำบลวังขนาย	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐	←														✓			
รวม ๗ โครงการ		๒๐๖,๐๐๐	๐	๐	๑๗,๒๓๐	๑๘๘,๗๗๐	↔ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน										๑	๑	๕	๐				
							↔ = ระยะเวลาที่ดำเนินงานจริง																	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคนและสังคม

แนวทางที่ ๗ การส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการในระดับต่างๆ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ						
			โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก	สรุปผล				
๑	โครงการแข่งขันกีฬาสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ และด้านยาเสพติด	๑๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๕๐,๐๐๐																		✓				
๒	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทุกระดับ	๙๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๙๐,๐๐๐																		✓				
๓	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ขยับกาย สบายชีวา	๑๑,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๑,๐๐๐																		✓				
รวม ๓ โครงการ		๒๕๑,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๕๑,๐๐๐											= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน					๐	๐	๓	๐			
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓ จำนวน ๔๖ โครงการ		๔,๔๔๓,๗๑๘	๐	๐	๑,๔๑๖,๗๗๕	๓,๐๒๖,๙๔๓											= ระยะเวลาที่ดำเนินงานจริง					๙	๖	๓๑	๐			

สรุปรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ วัสดุและครุภัณฑ์ (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘)

ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลวังขนายรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘


ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ ๑ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีต่างๆ เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ	
			โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		สรุปผล
๑	โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการขยะ และรักษาสิงแวดล้อม	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐																		สำนักปลัด
รวม ๑ โครงการ		๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐				= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน								๐	๐	๑	๐			
										= ระยะเวลาที่ดำเนินงานจริง														

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ ๒ การพัฒนาการป้องกันและการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘					ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ		
			โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
รวม ๐ โครงการ		๐	๐	๐	๐	๐	 = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน										๐	๐	๐	๐		
							 = ระยะเวลาที่ดำเนินงานจริง															

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ ๓ การพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ		
			โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก	สรุปผล
๑	โครงการ “กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชน”	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๓๘๔๒๖๘		←													✓				สำนักปลัด
รวม ๑ โครงการ		๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๓๘๔,๒๖๘	๑,๑๑๕,๗๓๒	↔		= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน								๐	๑	๐	๐				
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔ จำนวน ๒ โครงการ		๑,๕๕๐,๐๐๐	๐	๐	๓๘๔,๒๖๘	๑,๑๖๕,๗๓๒	↔		= ระยะเวลาที่ดำเนินงานจริง								๐	๑	๑	๐				

สรุปรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ วัสดุและครุภัณฑ์ (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘)

ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลวังขนายรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

แนวทางที่ ๑ การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ					
			โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก	สรุปผล			
๑	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก สภาเทศบาล	๙๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๙๐๐,๐๐๐											←	→									
๒	โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานพัฒนา ศักยภาพและส่งเสริมความรู้ตามศาสตร์ พระราชสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๐๐,๐๐๐																					
๓	โครงการวันท้องถิ่นไทย	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐																					
๔	โครงการวันเทศบาล	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐																					
๕	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ ผู้บริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลและ เครือข่าย	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐																					
๖	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูล ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐	๑๐๐๐๐	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐																					
๗	โครงการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐																					
๘	โครงการประเมินความพึงพอใจของ ประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล ตำบลวังขนาย	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐																					
รวม ๘ โครงการ		๑,๑๙๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑,๑๙๐,๐๐๐	←		= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน										๐	๑	๗	๐					
							→		= ระยะเวลาที่ดำเนินงานจริง																		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

แนวทางที่ ๒ การพัฒนาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘					ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ			
			โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก
รวม ๐ โครงการ		๐	๐	๐	๐	๐	 = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน										๐	๐	๐	๐			
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕ จำนวน ๘ โครงการ		๑,๑๙๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑,๑๙๐,๐๐๐	 = ระยะเวลาที่ดำเนินงานจริง										๐	๑	๗	๐			
รวมทั้งสิ้น ๕ ยุทธศาสตร์ จำนวน ๗๕ โครงการ		๑๓,๗๕๑,๗๕๗	๐	๐	๕,๖๐๘,๓๔๓	๘,๑๔๓,๔๑๔											๑๙	๘	๔๘	๐			

สรุปรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
ตามผลการดำเนินงาน และตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
โครงการ/กิจกรรม จากปี พ.ศ.๒๕๖๗ ที่กันเงินเพื่อดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๘
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รอบ ๖ เดือน
ของเทศบาลตำบลวังขนาย

สรุปรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ วัสดุและครุภัณฑ์ (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘)
ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลวังขนายรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
โครงการ/กิจกรรม จากปี พ.ศ.๒๕๖๗ ที่กั้นเงินเพื่อดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ ๑ การพัฒนาระบบการคมนาคม ระบบจราจร และระบบสื่อสาร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ							
			โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก	สรุปผล					
๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายหน้า บ้านนายชัยชัย ถาวรวงษ์ ม.๕	๔๙๖,๑๐๐	๐	๐	๔๙๖,๐๐๐	๑๐๐													✓				ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง					
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเฉย ศรีนุวัตร ม.๔	๔๙๔,๙๙๕	๐	๐	๔๖๖,๙๐๐	๒๘,๐๙๕													✓				ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง					
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายศรี นวล รุ่งมณีกิจเจริญ ม.๔	๔๙๔,๙๙๕	๐	๐	๔๖๖,๙๐๐	๒๘,๐๙๕													✓				ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง					
๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายหลังวัด ชอย ๓ ม.๖	๔๙๓,๔๐๐	๐	๐	๔๙๓,๐๐๐	๔๐๐													✓				ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง					
๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้าน นายสุนทร นิยมพลอย ม.๖	๔๙๓,๔๐๐	๐	๐	๔๙๓,๐๐๐	๔๐๐													✓				ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง					
๖	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายศรีวิสวน ผักไปบ้านเงินอม ม.๖ ตอน ๒ (ถนน รพช.)	๔๙๓,๔๐๐	๐	๐	๔๙๓,๐๐๐	๔๐๐													✓				ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง					
๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ชอย ๑๘/๓ ม.๑ (ข้างเฒ่า)	๔๘๔,๕๐๐	๐	๐	๔๘๔,๐๐๐	๕๐๐													✓				ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง					
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอย ๙ ม.๖	๔๖๓,๙๖๕	๐	๐	๔๖๓,๙๖๕	๐													✓				ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง					
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอย ๑๓ หลังวัด ม.๖	๒๔๑,๘๔๖	๐	๐	๒๒๓,๕๐๐	๑๘,๓๔๖													✓				ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง					
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอย ๑๘/๑๒ ม.๑	๒๒๘,๗๖๙	๐	๐	๒๒๘,๗๖๙	๐													✓				ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง					
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอย ๘ ม.๓	๑๓๐,๖๓๓	๐	๐	๑๓๐,๖๓๓	๐													✓				ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง					
๑๒	ปรับปรุงถนนลาดยาง สายแยกไฟแดงหนอง ตาบ่ง ถึง สะพาน หมู่๔	๔๙๖,๑๐๐	๐	๐	๐	๔๙๖,๑๐๐															✓			กองช่าง					
รวม ๑๒ โครงการ		๕,๐๑๒,๑๐๓	๐	๐	๔,๔๓๙,๖๖๗	๕๗๒,๔๓๖											= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน							๑๑	๐	๐	๑		
																		= ระยะเวลาที่ดำเนินงานจริง											